

別紙2 賃貸借物件詳細

- ①プレハブ 仕 様：3間×4間×2階建 ～ 1棟（ユニット可）
 屋内配線・照明付
 雨だれ庇有（出入口・階段・出入口から仮設トイレまでの間）
 仮設トイレは、出入口があるプレハブ正面からみて右側または左側に、プレハブ壁面から約1m離し入口がプレハブ壁面を向くよう設置。
 窓（出入口も含む）部分にはカーテン又はブラインドを設置すること。（出入口についてはカーテンとする）
 付帯工事：棚工事（1階・5400×900×1600 2段）
 排水工事（流し設置・簡易な配管を設置し土中に流し込む）
 電気配線工事（室内配線及び屋外配線）
 ※電柱からの電気の引き込みが必要なので、現地をよく確認すること。（電柱からプレハブまでの距離約58m、電柱から約35mに仮電柱要）

- ②仮設トイレ 仕 様：大用洋式2・小用1・軽水洗・フット式
 ③一層シンク(フット式)：1個
 ④備品類 次のとおり

品 名	規 格	数量	単位	備考
①片袖机	915×635×740	2	台	
②回転椅子	405×370×405～495	2	台	
③会議用テーブル	1800×450×700	8	台	
④折りたたみ椅子		10	台	
⑤立型両開書庫	880×380×1790	1	台	
⑥アングル棚	915×635×740・5段	1	台	
⑦月例ホワイトボード	1800×900	2	台	
⑧消火器	ABC10型	2	台	
⑨流し台	1槽	2	台	
⑩コンロ台			台	
⑪ガスコンロ	2口、プロパン		台	
⑫マップケース	978×740×418	1	台	
⑬冷蔵庫	103リットル	2	台	
⑭クーラー		2	台	
⑮ブルーヒーター	大型石油ストーブ対流ファン付		台	
⑯ストーブ			台	
⑰発電機	25KVA		台	
⑱ブラインド等	窓8ヶ所、出入口2ヶ所程度	1	式	

- ⑤賃貸借料金には、運搬、組立設置及び解体撤去が含まれること。
 ⑥賃貸借物件は、同等品クラスでも可能であること。
 ⑦その他
 (1) 搬入については現地進入路等の状況をよく確認し、見積額を算定すること。
 (2) 設置、運搬、電柱からの電気の引き込み等については、別紙地図を参考にし、現地をよく確認の上、見積額を算定すること。